

**Аналітична записка**  
**про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках**  
**Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області**  
**на період до 2020 року за підсумками I півріччя 2020 року**

24 червня 2015 року рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання №893 затверджено Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція) (далі – Стратегія).

11 лютого 2016 року рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання №52 затверджено **I етап** виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки.

20 грудня 2017 року рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання №575 затверджено **II етап** виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі – План).

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії – прискорити економічне зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в область поряд із пом'якшенням можливого негативного впливу такого зростання на навколишнє середовище і створенням регіону, який дбає про якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх поколінь.

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і відображає комбінацію заходів щодо розвитку на три роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у **142 проєктах**, що згруповані у чотирьох взаємопов'язаних пріоритетах.

Станом на 01.07.2020 року реалізовувались **87 проєктів** (61,3% від загальної кількості), з яких реалізовано **38 проєктів**. Використано 1487,4 млн грн, 15,4 млн дол. США та 2,6 млн Євро. Фінансування проєктів здійснюється за рахунок різних джерел. Причиною не реалізації інших проєктів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування.

У II кварталі 2020 року продовжили реалізацію **49 проєктів** (завершено - 1 проєкт, розпочато – 1 проєкт). Використано 43,2 млн грн, 1256,4 тис дол. США.

**Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області.**

Пріоритет включає в себе **7 проєктів**, з яких *реалізовано – 1 проєкт*, реалізуються **2 проєкти**.

***Безпека життєдіяльності населення області.***

Повністю завершено проєкт «*Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4 км с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області*» реалізація здійснювалась за рахунок обласного бюджету в сумі 1,2 млн грн.

Проєкт «*Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний інструмент взаємодії влади та громади, запорука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню*» Бабчинецької ОТГ фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджету - освоєно 5868 тис грн. Будівельні роботи будівлі завершені. Запланована дата відкриття – вересень 2020 року.

В рамках Програми «U-LEAD з Європою» Бабчинецька ОТГ отримує інституційний супровід та консультації в частині створення ЦНАП. На даний час очікується поставки меблів та комп'ютерного обладнання для віддаленого робочого місця.

В процесі реалізації проєкт «*Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді*» за рахунок місцевого бюджету освоєно 300,0 тис грн, які було направлено на виготовлення ПКД.

В звітному періоді проєкти не реалізовувалися в зв'язку з відсутністю фінансування:

- «Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення»  
- «Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді по вул. Ліпіна, 14 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області».

**Здійснення, визначених чинним законодавством, повноважень в галузі оборонної роботи.**

Проєкт «Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки» за звітний період не реалізувався в зв'язку з відсутністю фінансування.

**Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства.**

У звітному періоді на реалізацію проєкту «Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у м. Ладизжин» коштів не виділялося.

## **Пріоритет 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ**

Пріоритет включає в себе **16 проєктів**, з яких *реалізовано 2 проєкт, 5 проєктів* реалізуються (за звітний період завершено - 1 проєкт).

**Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села.**

До даного напрямку включено **6 проєктів**, з яких у звітному періоді реалізовано **1 проєкт**, а саме:

«Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району» - реалізується за рахунок різних джерел фінансування: кошти Європейського Союзу, ДФРР, обласного, районного бюджетів. З початку реалізації проєкту облаштовано 100 га пасовищ, придбано молоковоз, створено юридичну консультацію, організовано поїздку для ознайомлення з роботою подібних кооперативів у Львівській області, проведено семінари, тренінги, навчання, напрацьовано всю нормативну документацію для створення і роботи кооперативу тощо.

На даний час створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано реконструйоване приміщення та технологічне обладнання - освоєно більше 22,8 млн грн.

Проєкти, що були подані на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, які отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включені:

- «Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області» сприятиме розвитку сільської території шляхом створення умов для отримання специфічних навичок та знань щодо започаткування та ведення господарської діяльності, важливості диверсифікації економіки, а також запровадження фінансового механізму стимулювання диверсифікованого виробництва;

- «Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області» передбачає підвищення рівня обізнаності представників об'єднаних громад, які працюють в сфері сільського господарства, диверсифікацію сільськогосподарського виробництва, раціоналізацію структури сільськогосподарського виробництва для підвищення його доданої вартості.

У звітному періоді кошти не виділялися на реалізацію наступних проєктів:

- «Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств» - передбачає

створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) для виконання координаційної функції з придбання засобів виробництва, проведення технічних консультацій та збуту сільськогосподарської продукції, яка вирощується особистими селянськими та фермерськими господарствами;

- «Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості» - передбачає придбання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами сільськогосподарської техніки та обладнання для подальшого надання в оренду особистим селянським та фермерським господарствам, а також надання консультацій та допомоги для придбання спеціалізованого обладнання для зберігання та первинної переробки вирощеної сільськогосподарської продукції;

- «Створення Аграрного кластера у Вінницькій області» - передбачає удосконалення організації та співробітництва виробників сільськогосподарської продукції, переробних компаній, науково-дослідних інститутів, університетів та органів місцевого самоврядування.

### ***Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика***

До даного напрямку включено **3 проекти**, які реалізуються:

- проект «Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та Чечельницькому районах» - в Чечельницькому районі ТОВ «Паралісент» заплановано будівництво 2-х сонячних електростанцій потужністю 8 МВт кожна. Орієнтовна вартість проекту - 100 млн євро. На даний час для реалізації проекту виділено земельні ділянки загальною площею 103,8 га та здійснюється розробка проектно-кошторисної документації. В Піщанському районі для реалізації проекту здійснюється підготовка земельної ділянки площею 23 га в с. Ставки.

- проект «Будівництво біогазового комплексу у с. Васиївка Агропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт» передбачає будівництво біогазової станції потужністю 24 МВт для утилізації відходів виробництва ВП «Вінницька птахофабрика» - виробництво електро- та теплової енергії за рахунок спалювання біогазу, а також виробництво органічних добрив. Орієнтовна вартість проекту - 25 млн. Євро. У червні 2019 р. введено в експлуатацію I чергу біогазової станції потужністю 12 мВт. На даний час освоєно 73% коштів та ресурсів для будівництва другої черги біогазової станції потужністю 10 мВт.

В рамках проекту «Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотних енергоефективних проектів» виконано наукове дослідження «Карта потенціалу біомаси у Вінницькій області». Теоретична частина дослідження містить відомості про паливно-енергетичний баланс області за 2017 рік, технічний потенціал біомаси Вінниччини, можливі ланцюги використання даної сировини в енергетичних цілях.

Науково-технічний центр «Біомаса» за рахунок обласного бюджету розробив ГІС карту, на якій відображені як загальні дані про технічний потенціал біомаси у розрізі районів області, так і геодані про місце розташування котельного обладнання бюджетних та комунальних установ, лісгоспів, сільськогосподарських підприємств, пелетних ліній, вільних земельних ділянок, які можливо використовувати для вирощування енергетичних культур, старих садів, які підлягають викорчовуванню, а також садів, на яких щорічно проводиться обрізка та утворюється значна кількість деревної біомаси. Дане дослідження дає можливість в подальшому обґрунтовувати реалізацію енергоефективних заходів, в тому числі, проектів з заміщення традиційних видів палива, мінімізувати негативний вплив на екологічну ситуацію в області та залучати інвестиції в створення біоенергетичних кооперативів.

### ***Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги***

До даного напрямку включено **3 проекти**, з яких *реалізовано 1 проект*, реалізуються **2 проекти**.

Реалізовано проєкт «*Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів*» на базі Оратівського дочірнього підприємства приватного виробничого комерційного підприємства (ДП ПВКП) "Укрпостач" в с. Якимівка Оратівського району, яке з січня 2014 року не здійснювало господарської діяльності. 21 листопада 2018 року введено в експлуатацію потужності з виробництва щелевеної продукції підприємства. Загальний об'єм інвестицій становить 9 млн грн. Працевлаштовано 30 осіб.

В рамках реалізації проєкту «*Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області*» у м. Вінниця проведено:

- 7 вересня 2018 року VI Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України», який об'єднав майже 500 учасників з різних країн світу;
- 13 вересня 2019 року у м. Вінниця проведено VII Міжнародний інвестиційний форум "Вінниччина - бізнес в центрі України".

Мета проведення форуму – активізація економічної співпраці, презентація інвестиційного, економічного, агропромислового та туристичного потенціалу області, а також встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного співробітництва.

В рамках заходу були презентовані виклики та головні цілі розвитку області, маркетингова стратегія м. Вінниці, результати успішної реалізації інвестиційних проєктів в регіоні.

В зв'язку з карантинними обмеженнями VIII Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина - бізнес в центрі України» проводиться у 2020 року не буде.

В рамках проєкту «*Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій*» для широкого висвітлення інвестиційних процесів та залучення іноземних інвестицій в область було проведено роботу щодо модернізації структури та покращення дизайну веб-сайту «**Інвестиційний портал Вінниччини**». Постійно проводиться робота з оновлення інформації на веб-сайті, що в свою чергу надає можливість потенційним інвесторам розглядати Вінниччину як регіон із сприятливим інвестиційним середовищем.

На сайті розміщено перелік з 112 ділянок типу «Greenfield» загальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу «Brownfield» загальною площею 16,5 га.

Протягом I півріччя 2020 року зафіксовано 1086 відвідувачів сайту.

Інформацію щодо посадових осіб-представників регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності, розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Посилання на інвестиційний портал Вінницької області розміщено на Kartі інвестиційних контактних пунктів з питань залучення інвестицій та супроводу інвесторів в Україні.

### ***Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу***

До даного напрямку включено **4 проєкти**.

Вінницька обласна громадська організація «СТІНА» планує реалізувати 2 проєкти в рамках виконання плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (протягом звітнього періоду кошти на реалізацію проєктів не виділялися):

- «*Створення регуляторного хабу*», основним завданням якого є зменшення існуючих регуляторних бар'єрів та запровадження нових практик регулювання, які враховують інтереси малого бізнесу.

- «*Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена*» метою є створення умов цивілізованого просування інтересів МСП через створення офісів установи бізнес-омбудсмена в територіальних громадах області. В області діє установа бізнес-омбудсмена. Обрано 11 представників бізнес-омбудсмена в області.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» (зі змінами) затверджено механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям.

Відповідно до Положення в березні 2020 року оголошено конкурс на виконавця (виконавчого адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) терміном до 20 березня 2020 року. Переможцем конкурсу визнано ВОГО «Спілку підприємців «СТІНА».

За результатами I етапу Конкурсу бізнес-планів (стартапів), на участь зареєструвалось 126 учасників, із яких 43 – підприємця та 83 – громадянина.

Другий етап Конкурсу триватиме з 02 липня по 31 липня 2020 року. На протязі II етапу заплановано провести 6 вебінарів в системі-Zoom та додаткові індивідуальні консультації для учасників Конкурсу.

Проект «*Рух підприємців Я для моєї громади*» у звітному періоді не реалізовувався.

Проект «Створення регіонального центру підтримки підприємництва» у звітному періоді не реалізовувався.

### **Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

Пріоритет включає в себе **10 проєктів, з яких реалізовано 5 проєктів, 3 проєктів** продовжують реалізацію, решта проєктів не фінансувалися.

Реалізовано наступні проєкти:

- в зв'язку з економічною недоцільністю та відсутністю необхідної кількості переробної сировини *проект з будівництва сортувального цеху твердих побутових відходів на території Теплицької селищної ради* був реалізований в іншому форматі, а саме: згідно розробленого проєкту придбано прес для пакетування твердих побутових відходів (пет-пляшка) та обладнання для складування пакетованих твердих побутових відходів (ангар з металоконструкцій). Використано 340,3 тис. грн, в т.ч. 300 тис. грн з обласного фонду охорони навколишнього середовища.

- «*Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді*», який фінансувався за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету в сумі 194,7 тис. грн. Облаштовано 4 контейнерні майданчики, встановлено 12 контейнерів.

- «*Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва*». В процесі реалізації проєкту проведені відновлювальні роботи у 17 парках, що є об'єктами природно-заповідного фонду. Використано 5,20 млн грн (з них 5,14 млн грн – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища).

- в рамках проєкту «*Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення*» за рахунок коштів обласного фонду та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища придбано сміттєвоз. Освоєно 803 тис грн.

- в рамках проєкту «*За чисте довкілля*» Мельниківської ОТГ за рахунок коштів обласного фонду та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища освоєно 245 тис. грн. Придбано 20 контейнерів та встановлено 10 майданчиків.

Реалізовано проєкт «*Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької області*». У 2018 році розчищено русло та облаштовано захисні вали та освоєно 4,02 млн грн (кошти

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). За 2019 рік проведено коригування проєктної документації та проведено роботи на суму 2,2 млн грн.

Фінансування на виконання проєктів не виділялось, а саме:

- «Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т на годину на території Серебрійської сільської ради, Могилів-Подільського району». Серебрійською сільською радою прийнято рішення про виділення та передачу в постійне користування земельної ділянки площею 13 га для Могилів-Подільської міської ради під будівництво станції сортування ТПВ. За кошти міської ради замовлено та виготовлено робочий проєкт, який в даний час потребує проходження процедури оцінки впливу на довкілля.

- «Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в смт. Оратів Вінницької області» не впроваджено. На заміну даного проєкту Оратівською ОТГ в 2017 році збудовано 2 контейнерних майданчики для роздільного збирання сміття, у 2018 році планувалося побудувати ще 5 майданчиків. Для переробки твердих побутових відходів Оратівською ОТГ складено Меморандум з Іллінецькою ОТГ для переробки відходів, які будуть транспортуватись з Оратівського району.

- «Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттесортувальної станції» м. Жмеринка. Визначено місця для розміщення контейнерів для роздільного збору сміття в межах міста.

- «Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів». Даний проєкт включений до переліку заходів Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 рр.

#### **Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.**

Пріоритет включає в себе **109 проєктів**, з яких *реалізовано – 30 проєктів, 39 проєктів* реалізуються (*у звітному періоді: завершено - 1 проєкт та розпочато – 1 проєкт*)

##### ***Підвищення рівня якості освіти***

До даного напрямку включено **16 проєктів**, з яких *реалізовано – 6 проєктів*, продовжується реалізація - **4 проєкти**.

Завершено проєкти, які реалізувалися за рахунок державного та обласного бюджетів:

- *ЗОШ I-III ступенів по вул. Суворова, 1, с. Зведенівка Шаргородського району - добудова незавершеної будівлі - 3063,2 тис. грн.*

- *завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі Михайлівської загальноосвітньої школа I-III ступеня, Гайсинський район – 18957 тис. грн.*

- *реконструкція середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району – 48276 тис. грн.*

За рахунок державного бюджету реалізовано проєкт «Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей». З державного бюджету виділено 2,3 млн грн субвенції ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» для створення навчально-практичного центру з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електрозварник на автоматичних та напіваавтоматичних зварювальних машинах». Дані кошти були використані на закупівлю зварювального обладнання, обладнання для обробки металу, зварювальних тренажерів та додаткового устаткування, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Крім того, на проведення ремонтних робіт - створення виробничої майстерні центру, капітального ремонту кабінету спецдисциплін, заміну віконних та дверних блоків, заміну електромережі, було залучено 337,7 тис. грн коштів бюджету розвитку. На придбання меблів, стендів, вогнетривких штор,

спецодягу, капітального ремонту туалету майстерні, системи опалення та вентиляції, виготовлення віконних решіток, залучено 254 ,9 тис. грн коштів спеціального фонду.

Завершено проєкт *«Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи у с. Сокіл Чернівецького району»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 5704 тис. грн.

Проєкт *«Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I – III ступенів с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області»* фінансується за рахунок районного бюджету. Освоєно 1820,3 тис. грн. Проведено демонтажні роботи та встановлено нову мережу опалення в середині приміщення закладу, також здійснені роботи по утепленню фасаду будівлі, облаштування козирків, відливів та стоків. Замінено вікна на енергозберігаючі.

Проєкт *«Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. Шпиків Тульчинського району»* реалізується за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Освоєно 6957,9 тис. грн. Виконані будівельні роботи харчоблока, пральні, утеплення підлоги. Виконуються внутрішні роботи.

Проєкт *«Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня №1 по вул. Героїв України (колишня вул. К. Маркса), 90 в смт Крижопіль»* реалізується за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 1159,3 тис. грн. Готовність 45%. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проєкт *«Будівництво школи, с.Гопчиця Погребищенського району»*. Проєкт фінансується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 915,8 тис. грн. Здійснюється корегування ПКД. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проєкт *«Реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутики Тиврівського району»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Загальна вартість проєкту 36380,6 тис. грн. Освоєно 4621,2 тис. грн. Улаштовано покрівлю, встановлено метало-пластикові вікна, утеплено та опоряджено фасад. Розпочато прокладання інженерних мереж (електрика, вода, каналізація та опалення).

В звітному періоді проєкти не реалізовувалися, в зв'язку з відсутністю фінансування:

- реконструкція Червонянської загально освітньої школи I-II ст. в дошкільний навчальний заклад «Сонечко»;
- створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді;
- реконструкція частини Торківської ЗШ I-II ступенів під дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району;
- реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району;
- нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району;
- реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району.

#### ***Покращення стандартів медичного обслуговування населення області***

До даного напрямку включено **32 проєкти**, з яких **реалізовано – 6 проєктів** (у звітному періоді – 1), **15 проєктів** реалізуються.

Реалізовано проєкт *«Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)»* за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Використано 22599,43 тис. грн.

Проект *«Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним враженням центральної нервової системи та порушення психіки і опорно – рухового апарату по вул. Пирогова, 369 в м.Липовець»* реалізовано за рахунок обласного бюджету та власних коштів. Освоєно 1896,4 тис. грн.

Проект *«Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46. Проводиться процедура конкурсних закупівель»* реалізувався за рахунок обласного бюджету. Завершено будівництво.

Проект *«Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Виконано зовнішнє опорядження: перештукатурено фасад, зроблені відкоси, перекрито дах, зроблені решітки на вікнах, водостічна система, замовлено навіси на три входи, підшито піддашки, утеплено дах, змонтовано центральний навіс (демонтовано старий навіс), демонтовано облицювання фундаменту. Освоєно 6885,6 тис. грн. Подано декларацію на реєстрацію.

Проект *«Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46»* реалізувався за рахунок обласного бюджету. Проведено реконструкцію системи водопостачання та замінено труби. Освоєно 4289,0 тис. грн.

Було змінено назву проекту *«Реконструкція I поверху 6-и поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні»* на *«Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця»*. Реалізувався за рахунок обласного бюджету. Освоєно 14566,5 тис. грн. Виконано внутрішнє опорядження, внутрішні інженерні мережі (опалення, водопостачання), влаштовано підлоги, виконано благоустрій території, збудована прибудова та покрівля прибудови, змонтовано металопластикові перегородки, встановлено вікна, утеплено фасад, змонтовано вхідні пластикові протипожежні двері. Роботи завершено. Оформляється декларація про готовність до експлуатації.

Проект *«Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт. Теплику»* реалізується за рахунок державного, обласного та районного бюджетів. Освоєно 20000 тис. грн. Завершено будівні роботи. Планується придбання та встановлення ліфту, облаштування підвального приміщення. У звітному періоді кошти не виділялися

Проект *«Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця»* реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, ДФРР та міського бюджету. Освоєно 160,0 млн грн. Проводяться зовнішні та внутрішні роботи. Здійснюється затуплення медичне обладнання. Готовність 54%.

Проект *«Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова»* реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету та обласного бюджету. Закуплено обладнання на суму 97,5 млн. грн. У звітному періоді кошти не виділялися

Реалізація проекту *«Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»* розпочалась з 2015 року.



Продовжується робота із хворими області на серцево-судинну патологію (1 черга обласного реєстру) на базі діючого КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології»

За 6 місяців 2020 року хворим області із серцево-судинною патологією (1 черга створеного реєстру) проведено 336 планових коронарографій, під час яких:

- простентовано 113 хворих з «критичним станом коронарної судини»;
- 68 хворих направлені на планове оперативне лікування.

Протягом I півріччя 2020 року в на базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено 820 коронарографій (в т. ч. 51,5% ургентних), операцій стентувань коронарних судин 487 (в т. ч. 70,0% ургентних), проліковано 501 хворого.

Станом на 01.07.2020 р. з початку року телеметричним підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 9954 хворих із серцево-судинними захворюваннями.

Від початку впровадження субпроєкту вибірка коштів станом на 03.07.2020 року складає 10,65 млн дол. США (33,4% від суми позики – 31,81 млн дол. США) / 284,24 млн грн.

На співфінансування субпроєкту із місцевих бюджетів всіх рівнів спрямовано 4,77 млн дол. США / 121,04 млн грн, що складає 123,9% від планової суми (3,85 млн дол. США).

Бюджетні призначення на 2020 рік зі змінами (з урахуванням залишків на рахунках на початок року) для впровадження субпроєкту затверджено в сумі 231,21 млн грн, в тому числі: обласний бюджет області – 10,26 млн грн та м.Вінниця – 220,95 млн грн (будівництво – 213,03 млн грн, технагляд – 7,91 млн грн).

Вибірка коштів з початку поточного року склала 1,87 млн дол. США / 48,78 млн грн (Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради) та 0,1 млн дол. США / 2,54 млн грн (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).

*Проєкт «Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м. Хмельник – реконструкція»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 4780,9 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

В рамках проєкту «Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46 за рахунок місцевого бюджету (корпус 7)» реалізується проєкт «*Реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім.М.І. Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих інсультів за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46*» за кошти обласного бюджету. Ведеться демонтаж перегородок підвальних приміщень (90%) та I-го поверху (80%), пробивка дверних отворів і в стінах і перегородках, монтаж КНС (80%), влаштовано цегляні перегородки підвалу (100%) та I поверху (95%), підготовка під штукатурку стін та перегородок (70%), внутрішні електромонтажні роботи (80%), підготовка під підлоги підвалу (40%) та I поверху (50%), приямки для вентиляції приміщень (80%). Освоєно 23485,3 тис грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

*Проєкт «Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 343,48 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

*Проєкт «Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с. Рахни Лісові Шаргородського району»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 69,3 тис. грн. Проєкт на експертизі. У звітному періоді кошти не виділялися

Проект «Реконструкція 1-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія» с. Бохоники, Вінницького району, Вінницької обл.» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 5467,5 тис. грн. Завершуються будівельні роботи.

Проект «Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату для дітей з особливими потребами» реалізується за рахунок обласних та місцевих бюджетів та освоєно 420 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися

В рамках проекту «Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом)» та на виконання Постанови КМУ від 22.05.2019 №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб» виділено з державного бюджету кошти на умови співфінансування з місцевого бюджету на придбання 86 санітарних автомобілів, з них – 62 класу В та 24 класу С.

Проект «Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська,1 с. Северинівка Жмеринського району» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 724,7 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися

Проект «Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку дитини» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 4288,3 тис. грн. Роботи завершуються.

Проект «Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 5049,2 тис. грн. Завершуються будівельні роботи.

Проект «Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Пирогова, 48 в м. Вінниця» реалізується за рахунок обласного бюджету. Здійснено реконструкцію тепломережі та замінено радіатори. Ремонтні роботи завершуються. Освоєно 4338,2 тис грн. У звітному періоді кошти не виділялися

Проект «Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби» реалізується за рахунок обласного бюджету. Закуплено автомобілі та обладнання, створено мобільну амбулаторію для надання медичної допомоги. Освоєно 1500 тис грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні проекти:

- Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги.
- Реконструкція ФАПу в с. Лелітка
- Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення - «Садиба у П'ятничанах» «Флігель палацу» (корпус «Л») ох. № 958/2 – будівлі денного стаціонару

Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32.

- Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування.
- Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні відновного лікування.
- Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46.
- Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
- Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу «Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»
- Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки
- Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка.

### ***Створення належних умов для розвитку культурної сфери***

До даного напрямку включено **11 проєктів**, з яких **реалізовано 1 проєкт, 4 проєкти** реалізуються.

Проєкт «Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах фойє II поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги)» реалізовувався за рахунок обласного бюджету. Завершено будівництво, очікується декларація готовності. Освоєно 1815,1 тис грн.

Проєкт «Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району» реалізується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 1188 тис. грн. Демонтована стара покрівля та розпочато встановлення несучих конструкцій нової покрівлі. У звітному періоді кошти не виділялися.

В рамках проєкту «Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності. 64 в смт. Шпиків Тульчинського району» проведено реконструкцію покрівлі даху та стелі за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 1344,1 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проєкт «Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця - реставрація з реконструкцією» фінансується за рахунок обласного бюджету. Проведено заміну електрошитою в приміщенні театру, влаштовано паркетні підлоги та проведені внутрішні опоряджувальні роботи. Освоєно 19485,2 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися

Проєкт «Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта та мур» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи» фінансується за рахунок обласного бюджету. Виконано роботи з укріплення фундаментів, підсилення фундаментів стайні та влаштування покрівлі. Освоєно 7898 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проєкти:

- Сучасна публічна бібліотека – центр дозвілля та розвитку особистості.
- Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею.

- Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, облаштування додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими потребами.
- Оцифрування газет і журналів із фондів бібліотеки (ХУІІІ-ХХ ст.)
- Монтаж системи пожежогасіння у фондосховищах головного приміщення бібліотеки.
- Краєзнавчий туризм.

### ***Підвищення розвитку фізичної культури***

До даного напрямку включено **7 проєктів**, з яких *реалізовано – 3 проєкти*, продовжують реалізацію **3 проєкти** (у звітному періоді розпочато 1 проєкт).

Завершено реалізацію проєктів:

-«Встановлення дитячого майданчика в центральному парку селища Шпиків» який реалізувався за рахунок коштів інвестора в сумі 54,35 тис. грн.

-«Встановлення дитячого майданчика в селі Торків Тульчинського району», який реалізувався за рахунок коштів інвестора в сумі 42,3 тис. грн.

-«Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, м.Жмеринка» реалізувався за рахунок державного та місцевого бюджетів в сумі 27,2 млн грн. Басейн обладнаний сучасними системами фільтрації води, освітлення, обігріву, а також змонтована тепла підлога. Присутні вишки для стрибків у воду. Загальна довжина басейну 25 м, 14 м у ширину та понад 4 м в глибину.

Проєкт «Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів Липовецького району» фінансується за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. Встановлено майданчики для занять різними видами спорту (футболом, баскетболом, волейболом, тенісом) та дитячий ігровий майданчик. Продовжуються ремонтні роботи в приміщенні будівлі.

Проєкт «Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для Шпиківської об'єднаної територіальної громади)» реалізується за кошти місцевого бюджету. На даний час розпочато виготовлення ПКД.

В рамках проєкту «Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Шпиківської громади на базі Шпиківської загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Ліпіна, 5 в смт. Шпиківі Тульчинського району» створено стадіон під відкритим небом, встановлено спортивне обладнання. Освоєно 300 тис грн.

Проєкт «Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в с.Іванів Калинівського району Вінницької області» призупинено та заморожено по причині порушень під час проведення проєктних та будівельних робіт.

### ***Забезпечення надання якісних соціальних послуг***

До даного напрямку включено **7 проєктів**, з яких *реалізовано - 2 проєкти* , **3 проєкти** реалізуються.

Проєкт «Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу Стрижавського дитячого будинку – інтернату, вул. Новосільська,39, смт. Стрижавка» реалізувався за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершені роботи з утеплення фасадів та внутрішнє опорядження. Завершено будівництво та введено в експлуатацію. Освоєно 4908,68 тис. грн.

Проект «Реконструкція I поверху приміщень Вінницького обласного центру реінтеграції бездомних громадян по вул. Гагаріна, 20 б в смт Вороновиця» реалізовано за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершено будівництво. Освоєно 4361,0 тис. грн.

Проект «Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 7065,7 тис. грн. Виконано внутрішні інженерні мережі: водопостачання, опалення (влаштовані теплі підлоги), електричні мережі, поштукатурено стіну, залито чорнові стяжки.

Проект «Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного віку та людей з інвалідністю у сільській місцевості» реалізується за рахунок обласного бюджету.

У I півріччі 2020 року з метою створення цілісної, ефективної системи надання соціальних послуг в установах соціального захисту населення Вінницької області проведено низку заходів у співпраці з громадськими організаціями:

- спільно з Всеукраїнською громадською організацією осіб з інвалідністю користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР» в лютому 2020 року розпочато проведення серії семінар-навчань «Поліпшення якості соціальних послуг в інституціях соціального захисту населення Вінницької області» для директорів/заступників/завідувачів відділень, соціальних працівників (робітників), медичних сестер обласних комунальних закладів системи соціального захисту та відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- спільно з громадською організацією «Соціально-Культурний простір» у березні 2020 року проведено воркшопи «Організація роботи та дозвілля з особами з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату та Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень;

- спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» у лютому 2020 року проведено робочі майстерні «Робота з дітьми та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників та клієнтів Стрижавського дитячого будинку-інтернату, Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату; воркшоп «Організація роботи та активного дозвілля та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Антопільського психоневрологічного будинку-інтернату; семінар «Розвиток соціальних послуг в об'єднаних територіальних громадах» для представників органів соціального захисту населення райдержадміністрації, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад. У червні організовано та проведено інтеграційні заходи для людей старшого віку та молоді «Єднання поколінь» у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського, Тростянецького, Іллінецького, Тиврівського районів;

- спільно з громадською організацією «Соціально-активна спільнота» у березні 2020 року проведено арт-терапевтичні майстерні для клієнтів у закладах соціальної сфери області;

- спільно з громадською організацією «Центр Поділля-Соціум» у лютому та березні 2020 року проведено серію тренінгів «Попередження професійному та емоційному вигоранню працівників закладів соціальної сфери» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату, психоневрологічного відділення Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку (Вороновицька філія) та Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату;

- спільно з громадською організацією «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» у березні-червні 2020 року проведено три модулі навчання команди спеціалістів (лікар-психотерапевт, практичний психолог, логопед, фізичний реабілітолог, соціальний педагог, координатор команди) з метою впровадження послуги раннього втручання, в тому числі в режимі on-line;

- спільно з громадською організацією «Час активного життя» у березні 2020 року розпочато реалізацію регіонального соціально-орієнтованого інноваційного престиж-проекту «Від пасивності – до пасіонарності» для осіб старшого віку, які припинили трудову діяльність, у Гайсинському, Теплицькому, Тростянецькому, Бершадському, Піщанському, Чечельницькому районах;

- спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» у 2020 році реалізовано I етап проекту «Жити на рівних», спрямованого на створення «дорожньої карти» для дітей з особливим освітніми потребами, які не навчаються у спеціалізованих школах, для можливості їх підготовки до професійної зайнятості та впровадження в загальноосвітній процес.

Спільно з Вінницьким обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» у травні 2020 року розпочато апробацію державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання у Вінницькій області, в рамках якої проведено теоретично-практичні тренінгові навчання для майбутніх асистентів дитини. Навчальний курс (60 годин) пройшло 13 осіб-майбутніх асистентів дитини, які розпочнуть свою роботу з відновленням навчального процесу на базі зазначених вище навчальних закладів області.

У зв'язку із карантинними обмеженнями, спричинених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 частину заходів проведено, в тому числі в онлайн режимі.

Проект *«Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства»* реалізується за кошти Фонду народонаселення ООН та обласного бюджету (частково). Проведено поточні роботи по ремонту другого поверху приміщення.

Послугами Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету, протягом I півріччя 2020 року скористались 21 жінка та 38 дітей, з них 12 хлопчиків та 26 дівчаток. Жінки отримали 798 послуг, з яких: 604 – соціальні послуги, 156 психологічні консультації та 38 юридичних консультацій. Діти отримали 61 послугу, з яких: 42 - психологічні консультації та 19 - соціальні послуги.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проекти:

- Реконструкція житлового корпусу №2 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.
- Реконструкція житлового корпусу №3 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.

***Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення***

До даного напрямку включено **28 проєктів**, з яких *реалізовано – 10 проєктів*, **6 проєктів** реалізуються.

**Дорожня галузь** включає **7 проєктів**, із них *реалізовано 3 проєкти*.

Завершено наступні проекти:

- *«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутіна в м. Ілліні Іллінецького району»*, фінансування здійснювалося за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. В рамках проєкту здійснено роботи на двох ділянках: від перехрестя з вул. Слов'янська до буд. №70 та від буд. №70 до буд. №26. Загальна площа виконаних робіт становить 5764 м<sup>2</sup>. Використано 2967,0 тис. грн.

- *«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голицька (від перехрестя з вул. Незалежності до перехрестя з вул. Світла) в м. Ілліні, Іллінецького району»*

проведено за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. Зроблено дорожнє покриття площею 3540 м<sup>2</sup> на суму 1491,8 тис. грн.

- «Капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської ОТГ» проведено за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку ОТГ та місцевих бюджетів. Зроблено дорожнє покриття площею 3667 м<sup>2</sup> на суму 1174 тис грн.

Проект «Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка Козятинського району» реалізується за рахунок місцевого бюджету та інвесторів (дольова участь співучасників проекту: СТОВ "Мрія", ФГ "Ніка-Д", ФГ "Золотий колос"). Освоєно 1127,4 тис. грн. Освоєно – 90,1%. У звітному періоді кошти не виділялися.

У звітному періоді проекти не реалізовувались у зв'язку з відсутністю коштів:

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Якубівка Іллінецької міської ОТГ.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красеньке Іллінецької міської ОТГ.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Красеньке – Л.Гора Іллінецької міської ОТГ.

**Водопровідно-каналізаційне господарство** включає в себе **6 проєктів.**, із них реалізовано **3 проєкти**, реалізується **1 проєкт**.

Завершено наступні проєкти:

- «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Іллінци (по вулицях Морозівська – 2 км, залізнична – 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева – 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Іллінецького району». Фінансування робіт здійснювалось за рахунок державного та місцевого бюджетів. Виконано 1268 п.м. водогону на суму 839,3 тис. грн.

- «Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаринці, Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, Козятинського району)» реалізувався за рахунок коштів сільського бюджету, територіальної громади, СФГ, приватних підприємців. Використано 1767 тис. грн. Проведено 13 км системи водопостачання.

- «Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці Немирівський район», який реалізувався за рахунок державного, місцевого бюджетів та кошти партнерів. Використано 1123,7 тис. грн. Проведено 7,5 км системи водопостачання.

Проект «Реконструкція очисних споруд в с. Зарванці по вул. Зарічна, 35 Вінницького району» реалізується за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету. Роботи виконуються. Готовність - 49,4% Освоєно 1112,9 тис грн.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проєкти:

- Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику.

- Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів.

**Розвиток інфраструктури територіальних громад** включає в себе **15 проєктів**, із них реалізовано – **5 проєктів** та продовжують реалізацію **5 проєктів**.

Реалізовано проєкт *«Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» (Реконструкція існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м. Вінниця, вул.Театральна, 15)*. Молодіжний центр «Квадрат» – це 700 м<sup>2</sup> креативного простору у самому центрі міста Вінниця для продукування та реалізації творчих та бізнесових ідей, наукових, соціальних та громадських ініціатив. Приміщення містить лекторії, лабораторію, коворкінг-зону, студію звукозапису, майданчик для створення on-line радіо і телебачення та проведення заходів на 300 осіб. Центр має сучасну лабораторію для проведення наукових досліджень, виготовлення прототипів власних ідей (3D принтери, лазерний різак, ріжучий плоттер, свердлильний та точильний станки).

Комунальний заклад «Обласний молодіжний центр «Квадрат» у Вінницькій області утворено рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року. Проєкт реалізовано за кошти Державного фонду регіонального розвитку – 9109,0 тис. грн., обласного бюджету – 1250,0 тис. грн, бюджету громадських ініціатив м. Вінниця – 1 млн грн, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – 600 тис. грн. На утримання та заходи молодіжного центру штатною чисельністю 15 осіб у 2019 році в обласному бюджеті передбачено 3750,0 тис. грн.

Проєкт *«Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по вул.Монастирська, 47 в м. Вінниця»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 2710,8 тис. грн. Завершено будівництво, отримано декларацію про готовність.

Проєкт *«Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організації 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул. Соборна, 70 в м. Вінниця»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 3006,81 тис. грн. Завершено будівництво, отримано декларацію про готовність.

В рамках проєкту *«ЦНАП в Студенянській об'єднаній територіальній громаді – шлях до нової якості життя»* 28 серпня 2019 року відбулося офіційне відкриття нового ЦНАП у с.Студена. Відповідно до Рішення комісії Мінсоцполітики, Студенянській ОТГ виділено 1180 тис. грн з державного бюджету за робочим проєктом «Капітальний ремонт приміщення по вул.Соборній 29 А для розміщення ЦНАП в Студенянській ОТГ», співфінансування з бюджету об'єднаної громади на проведення капітального ремонту в сума 452,2 тис. грн. Крім того, Студенянська сільська рада отримала від Мінсоцполітики України комп'ютерне обладнання та меблі за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Здійснено поставку меблів та комп'ютерного обладнання для облаштування приміщення ЦНАП на суму 532,3 тис. грн. За результатами 1 раунду відбору Студенянська громада визначена учасником Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення ЦНАП. Від Програми отримано інституційний супровід. Проведено навчання для спеціалістів ЦНАП та сільської ради. Також найближчим часом буде встановлене програмне забезпечення «Вулик», отримано ознакування для ЦНАП та віддаленого робочого місця та очікуються поставки меблів та комп'ютерного обладнання для віддаленого робочого місця.

Проєкт *«Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці Вінницького району»* реалізується за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 12717,1 тис. грн. Роботи завершено.

В рамках проєкту *«Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та Сорока Іллінецької міської ОТГ»* виконанні роботи з ремонтів доріг та будинок культури в с. Сорока. Використано 5000 тис грн місцевого бюджету.

Проєкт *«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті м. Вінниця»* розпочав реалізацію з 2016 року. Реалізація здійснюється за рахунок місцевого бюджету та грантові кошти (кредитний договір з ЄБРР;



Угода надання консалтингових послуг з Мотт Макдональд; Угода надання консалтингових послуг з Сівітта). В загальному освоєно: місцевий бюджет – 41288,6 тис. грн та кошти Гранту – 489,7 тис. євро. та кредитні кошти ЄБРР - 2131,1 тис. євро. Стан реалізації –85%.

Вінницькою міською радою 27.06.2018р. прийнято рішення «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці».

2 жовтня 2018 року відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між Вінницькою міською радою, КП «Вінницякартсервіс» та ТОВ «Віза Україна». Меморандум передбачає оплату банківськими картками за проїзд у громадському транспорті.

10 травня 2018 року відбулося підписання контракту між КП «Вінницякартсервіс» та компанію з Чехії «Mikroelektronika».

З 16.05.2020 року у Вінниці діє виключно безготівкова система обліку оплати проїзду в трамваях, тролейбусах та автобусах КП «Вінницька транспортна компанія».

У центрі обслуговування КП «Вінницякартсервіс» видано 57 932 персональних карток, в т.ч. безкоштовних для пільгових категорій населення Вінницької ОТГ. Через залучену торгову мережу поблизу зупинок продано 69 378 неперсональних карток.

Впроваджено сервіс замовлення та поповнення карт на сайті et.vn.ua.

Встановлено 7 табло на зупинках з відображення графіку руху транспорту.

Стан реалізації проекту – 90%.

Проект *«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Парпурівці та с.Майдан-Чапельський Хижинецької сільської ради Сокириницької об'єднаної територіальної громади Вінницького району»* реалізується за рахунок місцевого бюджету. Відремонтовано 7,4 км лінії вуличного освітлення та встановлено 106 світильників. Освоєно 609,6 тис. грн. Роботи будуть продовжені за наявності фінансування.

*Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.* фінансується за рахунок обласного бюджету. У I півріччі 2020 року до бази даних містобудівного кадастру внесено відомості з видачою містобудівної кадастрової довідки по 120 об'єктах для подальшого отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки.

Проект *«Розроблення містобудівної документації»* реалізується за рахунок обласного бюджету. За I півріччя 2020 року затверджено 76 генеральних планів населених пунктів області, 77 планів зонування, 142 детальних планів території та 3 схеми планування території

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні проекти:

- Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена.
- Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді.
- Освітлення вулиць - безпека і затишок, с. Махнівка, Козятинський район.
- Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва сторона) "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор.№292-М) за адресою вул. Соборна, 70 в м. Вінниця.
- Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок організацій" по вул.Соборній, 70 в м. Вінниця, (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс.

#### ***Розвиток туристичної галузі***

Зазначений напрям включає в себе **8 проєктів**, із них **1 проєкт** реалізовано та **4 проєкти** продовжують свою реалізацію.

Проект «Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства «Вінноблагроліс» по вул. Зулінського, 9, м. Вінниця» реалізовувався за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету, вартість його складає 6983,7 тис. грн. Будівництво комплексу завершено.

В рамках проекту «Розвиток сільського зеленого туризму»:

- у 2018 році проведено семінар на тему: «Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні». Учасниками заходу стали фахівці та експерти з різних областей України, представники туристичного бізнесу Вінниччини, а також зацікавлені особи, що бажають займатися даним видом діяльності. В ході семінару експерти ознайомили присутніх з особливостями нормативно-правового регулювання, стандартами якості, кластерним підходом та успішним досвідом залучення грантових коштів в сферу сільського зеленого туризму, а також можливими джерелами фінансування для започаткування власної справи.

- у 2019 році проведено 2 семінар «Успішні практики розвитку сільського зеленого туризму в регіоні» на території зеленої садиби «Подільська родина» у с. Гайове Барського району та «Сучасні підходи до розвитку сільського зеленого туризму» на території комплекс «ART-драбина», с. Буша, Ямпільський район.

- у I півріччі 2020 року кошти не виділялися.

В рамках проекту «Популяризація туристичного-рекреаційного потенціалу області» за 2018 рік організовано та проведено 2 екскурсії для дітей-сиріт Брацлавського будинку-інтернату та дітей з інвалідністю, які є вихованцями міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» по туристичних об'єктах м.Вінниці. Діти відвідали Подільський зоопарк, планетарій, музей мініатюр, прийняли участь в науковому шоу у музеї науки та стали пасажирами екскурсійного трамваю «Везунчик». Також, дітям було презентовано туристичну сувенірну продукцію та солодощі.

У звітному періоді проект не реалізовувався.

В рамках реалізації проекту «Промоція туристичного потенціалу»:

- за 2018 рік було організовано та проведено 2 виїзні обстеження об'єктів туристичної інфраструктури (палаці, парки, садиби) Жмеринського, Барського, Мурованокуриловецького, Тростянецького, Крижопільського та Піщанського районів. Метою поїздки було проведено обстеження та визначення потенційно привабливих для туристів об'єктів, зокрема, палаців, відповідних закладів харчування та розміщення, з подальшим включенням їх до туристичних маршрутів. Новостворені маршрути пропонуються потенційним туристам, що віддають перевагу індивідуальним подорожам та туристичним операторам, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку туристичних послуг.

Також було організовано та проведено промотур об'єктами туристичної інфраструктури Барського, Жмеринського та Вінницького районів (Садиба М. Чихачова, 1906 рік, с. Митки Барського району; Палац і парк садиби Вітославських-Львових, с. Чернятин Жмеринського району; Кінно-спортивний клуб «Вінниччина», с. Агрономічне Вінницького району; Садиба «Катерина» та гідрологічний заказник «Ільківський став», с. Ільківка Вінницького району). Визначено потенційно привабливі для туристів об'єкти, які будуть включені до нових, переважно індивідуальних маршрутів, а також сприятимуть промоції Вінниччини як регіону з унікальними туристично-рекреаційними можливостями.

Проведено семінар «Промоція туристичних об'єктів Вінницької області». В рамках даного заходу презентовано дитячий туристичний буклет «Вінниччина – подорож за враженнями», реалізовано промо-компанію в соціальних мережах на інформаційних порталах.

- у 2019 році було організовано та проведено 6 виїзних обстежень об'єктів туристичної інфраструктури 10 районів Вінницької області, в тому числі було оглянуто палацово-паркові комплекси, музеї, об'єкти історико-культурної спадщини, садиби зеленого туризму, заклади

харчування та розміщення туристів, а також водний маршрут по річці Південний Буг на території ландшафтного парку «Немирівське побужжя».

За результатами проведених заходів, обстежені туристичні об'єкти рекомендовані туристичним операторам для включення до нових туристичних маршрутів.

- у I півріччі 2020 року кошти не виділялися.

В рамках проєкту *«Представлення туристично-рекреаційної галузі області»* :

- за 2018 рік офіційна делегація Вінницької області відвідала:

19-22 квітня - X міжнародну виставку сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м. Кельце), яка проходила у другому за величиною виставковому центрі Республіки Польща – Targi Kielce, у Сьвентокшиському воєводстві Республіки Польща. У виставці також прийняли участь представники турбізнесу, туристичні організації, державних органів з Чехії, Литви, Угорщини та відвідало понад 20 тисяч відвідувачів.

28-30 березня - міжнародну туристичну виставку UITT 2018: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» в м. Києві. Це 24-та туристична виставка, в якій прийняли участь міжнародні туристичні організації, національні і регіональні туристичні комітети, представники держструктур, медіа та туристичного бізнесу (Coral Travel, ANEX Tour, Join UP!, TUI, Feeria, Travel Professional Group, Pac Group).

В заході прийняли участь 24 країни, серед яких компанії з Болгарії, Греції, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Італії, Іспанії, Китаю, Кіпру, Куби, Мальти, Мальдівської Республіки, Малайзії, Марокко, Словаччини, Словенії, США, Палестини, Туреччини, Тунісу, України та Шрі-Ланки. А також, вперше учасниками стали компанії: Ernest Airlines, Adria Airways, Sanya Shengda TA, Online Bistro, 4Travel, Gino Paradise Aquapark, Pandora Travel, Tskaltubo Tourism Center, Doris, Louis Hotels Public, Enjoy Tatras, Atlantida Boutique Hotel, Hit Alpinea Kranjska Gora, Grand Hotel Rogaska, Sava Rogaska, Museum Hotel, Sava Hotels & Resorts, Зелена Буча, Plumeria Maldives та інші.

- 19-22 квітня 2019 року офіційна делегація області прийняла участь у ювілейній X міжнародній виставці сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м.Кельце), яка проходила у другому за величиною виставковому центрі Республіки Польща – Targi Kielce, у Сьвентокшиському воєводстві Республіки Польща.

- у I півріччі 2020 року кошти не виділялися.

У звітному періоді в зв'язку з відсутністю коштів не реалізовувався проєкт *«Виготовлення проєктно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів Барської фортеці XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер №560), розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастіону пам'ятки»*.

У звітному періоді проєкти не реалізовувались у зв'язку з відсутністю коштів :

- «Промоція традиційних продуктів Вінницької області».

- «Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких категорій населення».

**Директор Департаменту  
міжнародного співробітництва  
та регіонального розвитку  
облдержадміністрації**

**Володимир МЕРЕЖКО**