

З В І Т
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року
за 2018 року

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановані	фактичні		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одичний вимір	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області																				
Безпека життєдіяльності населення області																				
1.1.7	Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	У звітному періоді фінансування заходів програми не здійснювалось	Відсутність фінансування заходів програми
1.1.4	Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області	Ямпільський район	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	1200	410,9	410,9	1200	1200	Протяжність	км	4	4	-	100%	-		
1.1.3	Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді	Студенянська ОТГ	2018-2019	2018-2019	Місцевий бюджет	45	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	виготовлено ПКД	
1.1.3	Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді по вул. Ліпня, 14 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області	Шпиківський ОТГ	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.1.3	Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний інструмент взаємодії влади та громади, заворука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню	Бабчиньська ОТГ	2018-2019	2018-2019	ДФРР, місцевий бюджет	1679	1679	1679	1679	1679	1679	об'єкт	1	0	0	0	0	20%	-	
Здійснення визначених чинним законодавством повноважень в галузі оборонної роботи																				
1.2.5	Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки	Вінницька область	2017-2020	2019	Обласний бюджет, бюджети Могилів-Подільського, Піщанського та Ямпільського районів, міста Ямпілля, сільських рад на території яких розташовані місцеві пункти пропуску	0	0	10850	0	18610	0	Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон	од.	9	-	-	0	0	У звітному періоді фінансування заходів програми не здійснювалось	Відсутність фінансування заходів програми
Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства																				
1.3	Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у м.Ладизжин	м. Ладизжин	2018	2019	кошти ГО	0,0	0,0	0	0	0	0	Паркан	м.	240	0	-240	-	-	Відсутність фінансування заходів програми	
												Кількість перешкод	шт.	9	0	-9				
Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону																				
Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села																				
2.1 2.3	Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району	Томашпільський район	2015-2017	2015-2019	кошти Європейського Союзу, кошти ДФРР, обласний, районний бюджет	22830,5	7350	11321,5	11321,5	22830,5	22830,5	-	-	-	-	-	-	-	Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано приміщення та технологічне обладнання	Проект реалізується згідно графіку
2.1 2.3	Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримани від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений	

2.1 2.3	Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Проект був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений
2.1 2.3	Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств	Вінницька область	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2.1 2.3	Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості	Вінницька область	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
2.1 2.3	Створення Аграрного кластера у Вінницькій області	Вінницька область	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика

2.4	Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та Чечельницькому районах	Піщанський та Чечельницький райони	2019	2019	Власні кошти підприємства, інвестори	0	0	0	0	0	0	0	Будівництво сонячних електростанцій	од	3	0	-	виділено земельні ділянки площею 16,3 га в с. Білий Камінь та 53 га і 34,5 га в с. Луки
2.4	Будівництво біогазового комплексу у с.Василівка Агропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт»	Тулчинський район, с. Василівка	2018-2019	2018-2019	Власні кошти підприємства, кредит ЄБРР	775000	418500	298500	298500	418500	418500	Будівництво біогазового комплексу	од	1	0	80%	У вересні 2018 р. введено в експлуатацію 1 лінію біогазової станції потужністю 10 МВт.	
2.4	Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотних енергоефективних проєктів	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	

Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги

3.1	Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів	Оратівський район та прилеглі райони	2018	2018	Кошти інвесторів	9000	9000	1200	1200	9000	9000	реконструкція об'єкту	од	1	1	-	100%
3.1.3	Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет, інші кошти	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	Кількість інвестиційний Форум у Вінницькій області	од	3	1	-2	7.09.2018 у м.Вінниця проведено VI Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України»
3.1.3	Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	30	30	30	30	30	30	кількість земельних ділянок придбаних або орендованих	шт.	17	19	2	Розроблено оновлений Інвестиційний портал Вінниччини. Триває наповнення

Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу

2.1 2.2	Створення регуляторного хабу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	За підтримки Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх підприємств» проведено круглий стіл на тему: «Сприятливий бізнес-клімат на місцевому рівні - спільна відповідальність влади, бізнесу, громадян».	кошти у звітному періоді не виділено
2.1	Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	Звернення	од.	56	36	-20	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.1	Рух підприємців Я для моєї громади	Вінницька область	2018-2020	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

2.1	Створення регіонального центру підтримки підприємництва	Вінницька область	2018-2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА																			
4.3	Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення	Брацлавська ОТГ	2018	2018	Бюджет обласної ради, бюджет селищної ради.	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Відсутність спеціалізованої техніки. В даний час збирання сміття виконується за допомогою трактора з причіпом.
4.3	Будівництво сортувального цеху твердих побутових відходів на території Теплицької селищної ради (проект замінено на "Придбання пресу для пакування твердих побутових відходів (пет-бутілка) та обладнання для складування пакетованих твердих побутових відходів")	Теплицький район	2018	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцеві бюджети	340,3	340,3	0	0	71,6	71,6	прес для пакування твердих побутових відходів	шт.	1	1	0	100%	Придбано прес, облаштовано ангар	
4.3	Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттесортувальної станції	м.Жмеринка	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т на годину на території Серебрянської сільської ради, Мотилів-Подільського району, Вінницької області	м.Мотилів-Подільський	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	фінансування проекту передбачається з міського бюджету (10%) та фонду охорони навколишнього природного середовища (90%)	
4.3	За чисте довкілля	Мельниківська ОТГ	2018 р	2018 р	ДФРР Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	Кількість контейнерів	шт.	18	-	-	-	-	
4.3	Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в смт Оратів Вінницької області	смт.Оратів	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	У зв'язку з некупністю самостійного проекту по Оратову прийнято рішення припинити його реалізацію	
4.3	Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді	Шпиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцевий бюджет	194,7	194,7	0	0	194,7	194,7	контейнерні майданчики	шт.	4	4	0	100%	-	
4.1	Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 4.3	Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового містечтва	Вінницький, Жмеринський, Мурованокуріловецький, Оратівський, Теплицький, Чернівецький, Шаргородський райони	2018	2018	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	5200	5200	4670	4670	5200	5200	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	од.	17	17	7	100%	Проведено розчистку 17 парків	
4.2 4.3	Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очистного русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Капнівка протяжністю 900м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької області	Вінницький район	2018	2018	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	4585	4020	0	0	4020	4020	виконано робіт	%	100	100	0	проведено розчистку русла та облаштовано захисні вали	проведено коригування проекту, потреба у додатковому фінансуванні (2,2 млн.грн.)	
Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.																			
Підвищення рівня якості освіти																			
2.4 5.1 6.1	ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Зведенівка Шаргородського району - добудова незавершеної будівлі	с.Зведенівка Шаргородський район	2010-2028	2018-2020	ДФРР місцевий бюджет	3063,2	3063,2	0	0	3063,2	4401	введення в експлуатацію	об'єкт	0	0	0	100%	введено в експлуатацію, отримано сертифікат готівності	

2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I – III ступенів с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області	с. Клембівка Ямпільського району	2018	2019	районний бюджет	0	0	1005,7	1005,7	1820,3	1820,3	школа	об'єкт	0	0	0	Проводяться ремонтні роботи	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція Червоноянської загальноосвітньої школи I-II ст. в дошкільний навчальний заклад «Сонечко»	с. Мельниківці, с. Червоне Мельниківської ОТГ	2018	2018	ДФРР	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4 5.1 6.1	Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді	Студенянська ОТГ	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. Птичків Тульчинського району	Птичківський ОТГ	2018-	2018-	державний місцевий бюджет	5853,892	873,3	873,3	873,3	5853,9	5853,9	введення в експлуатацію	об'єкт	1	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція частини Торківської ЗШ I-II ступенів під дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району	Птичківський ОТГ	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району	с. Вербка Чечельницький район	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4 5.1 6.1	Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмельницького району	Жданівська ОТГ	2018-	2018-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району	с. Ольгопіль Чечельницький	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4 5.1 6.1	Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи у с. Сокол Чернівецького району	с. Сокол Чернівецький район	2017р- 2018р.	2017р- 2018р.	ДФРР місцевий бюджет	2467	1327,8	1327,8	1327,8	2467	2467	об'єкт	од	1	-	-	53%	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня №1 по вул. Героїв України (бувп. Вул. К.Маркса), 90 в смт Крижопіль	Смт Крижопіль та прилегли села	2018	2018	Місцевий бюджет	1 159, 3	0	0	1159,3	1159,3	1159,3	Енергоосі	Т у.п	-	-	-	45%	-
2.4 5.1 6.1	Михайлівська загальноосвітня школа I-III ступеня, Гайсинський район - завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі	с. Михайлівка Гайсинський район	2018	2018	державний обласний бюджет	3079,6	3079,6	36,127	36,127	3079,6	3077,557	введення в експлуатацію	уч.місця	144	144	0	100% введено в експлуатацію, отримано сертифікат готовності	-
2.4 5.1 6.1	Школа, с.Гопчиця Погребищенського району – будівництво	с.Гопчиця, Погребищенський район	2018-	2018-	обласний бюджет	60	0	0	56,3	56,3	56,3	введення в експлуатацію	уч.місця	0	0	0	Здійснюється корегування ПКД	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району	с.Сосонка Вінницький район	2018-	2018	державний обласний районний бюджет	7900	7900	119,173	119,173	7900	7895,722	введення в експлуатацію	уч.місця	260	260	0	100% введено в експлуатацію, отримано сертифікат готовності	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція Сутківського дошкільного навчального закладу «Проліско» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутки Тиврівського району	смт. Сутки Тиврівський район	2018	2018-	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	дит.місця	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не виділено
5.1	Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»	Вінницька область	2018	2018	Державний бюджет	2892,6	2892,6	932,6	932,6	2892,6	2892,6	Кількість отриманих ліцензій	од.	2	2	0	100%	-

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов для приготування харчування	-	-	-	-	-	На даний час відсутні кошти
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу "Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом"	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	-	-	-	-	-	На даний час відсутні кошти
5.2.13 6.1	Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.2.16 6.1	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом)	Вінницька область	2018	2018	ДФРР Обласний бюджет	0	0	9000	8995,5	9000	8995,5	Кількість автотранспорту	од.		3	3		закуплено спеціальні санітарні автомобілі
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська, 1 с. Северинівка Жмеринського району	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	0	0	724,7	724,7	724,7	724,7	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному му лікуванні	-	-	-	-	-	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку дитини	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	0	0	1207,92	1207,92	3251,03	3251,02	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному му лікуванні	-	-	-	-	-	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м.Жмеринка	Вінницька область	2018	2018-2019	Обласний бюджет	0	0	720,63	720,63	1348,7	1347,93	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному му лікуванні	%	0	0	0	0	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м.Жмеринка	Вінницька область	2018	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Пирогова, 48 в м. Вінниця	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	1300	1300	1300	1300	1300	1300	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	реконструкція тепмережі та заміна радіаторів
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція I поверху 6-н поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (змiна назви: Реконструкція відділення анестезіологi та iнтенсивної терапiї Вiнницької обласної дитячої клінічної лікарні)	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	1000	1000	963,9	963,9	1000,0	972,0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	встановлено обладнання, придбано консолі для лікувальних газів
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи та порушення психіки і опорно – рухового апарату по вул. Пирогова, 369 в м.Липовець	Вінницька область	2018 р.	2018 р.	Обласний бюджет	1300	1300	395,62	395,62	1300	1300	Створення належних умов для прийому на лікування дітей з особливими потребами	об'єкт	-	-	-	-	-
2.4 5.2.16 6.2	Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	0	0	1500	1500	1500	1500	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	шт.	-	-	-	-	Закуплено автомобілі та обладнання. Створено мобільну амбулаторію

Створення належних умов для розвитку культурної сфери

2.4 5.4 6.1	Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району	с. Летківка, с. Северинівка Тростянецький район	2017-2019	2017-2020	ДФРР. Місцевий бюджет	1187	0	0	0	1187	1188	Введення в експлуатацію об'єкта соц.-культурного призначення Збільшення обсягу надання культурно-освітніх послуг населенню громади	шт.	1	-	-	-	Демонтована стара покрівля та розпочато встановлення несучих конструкцій нової покрівлі	Потребує додаткового вивчення питання подальшого фінансування
												%	+15% щорічно	-	-	-	-		

2.4 5.4 6.1	Сучасна публічна бібліотека – центр дозволяти та розвитку особистості	Студенянська ОТГ	2018	2018	бюджет ОТГ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності, 64 в смт. Птиків Тульчинського району Вінницької області	Птиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	місцевий бюджет	729,9	580,8	580,8	580,8	800	799,8	ремонт даху будинку культури	шт.	1	1	-	Проведено реконструкцію покрівлі даху та стелі	-
2.4 5.4 6.1	Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.Садівського по вул. Театральній, 13, м Вінниця - реставрація з реконструкцією	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	1300,0	1300,0	9,6	9,6	1300,0	1299,9	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Проведено заміну електроцифрової в приміщенні театру, влаштовано паркетні підлоги, внутрішні опоряджувальні роботи	-
5.4 6.1	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта та мури» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипаварійні та невідкладні консерваційні роботи	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	2437	2437	1535	1535	2437	2266	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Виконано накріття покрівлі стайні. Завершені роботи по влаштуванню кроків на башті. Завершено набивку армуючої сітки на стелі стайні, проводиться інєктування повз дорожньої тріщини, інєктування стелі. Ведеться розбирання верхніх рядів кладки на мури	-
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	збільшення смності фондосховища	%	30	0	-30	-	-
2.4 5.4 6.1	Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, облаштування додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими потребами	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Оцифрування газет і журналів із фондів бібліотеки (XVIII-XX ст.)	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.4 6.1	Монтаж системи пожегогасіння у фондосховищах головного приміщення бібліотеки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.4 6.1	Краєзнавчий туризм	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.4 6.1	Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах фойє II поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги)	Вінницька область	2018	2018	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	-

Підвищення розвитку фізичної культури

2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в с.Іванів Калинівського району Вінницької області	с.Іванів, Калинівський район	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	призупинено та заморожено по причині порушень під час проведення проектних та будівельних робіт	-
5.1 6.1	Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для Птиківської об'єднаної територіальної громади)	Птиківський ОТГ	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Птиківської громади на базі Птиківської загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Лісна, 5 в смт. Птикові Тульчинського району	Птиківський ОТГ	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект на стадії підготовки
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчику в центральному парку селища Птиків Тульчинського району	Птиківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	54,35	54,35	0	0	54,35	54,35	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчику в селі Торків Тульчинського району	Птиківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-

2.4 5.1 6.1	Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів Липовецького району	Турбівська ОТГ	2018	2018	ДФРР, місцевий бюджет	3489,4	1050	1050	1050	2096,8	2096,8	Облаштування спортивними майданчиками території школи та дитячого садка.	об'єкт	1	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, м.Жмеринка	м. Жмеринка, с.Лесяки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідова, Шаргород	2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	15760,6	11400	3531	3531,0	16790,7	16790,7	Відновлення басейну	об'єкт	1	1	0	Готовність об'єкту становить 85%	-

Забезпечення надання якісних соціальних послуг

2.4. 5.7 6.1	Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по вул.Хмельницьке шосе, 106 в м.Вінніні	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	Обласний бюджет	2000,0	2000,0	1154,7	1154,7	2000,0	1974,4	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Проводяться сантехнічні роботи, облицювання керамічного плиткою санвузлів, утеплення фасадів, внутрішнє опорядження	-
2.4. 5.7 6.1	Реконструкція житлового корпусу №2 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району	Вінницька область	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.4. 5.7 6.1	Реконструкція житлового корпусу №3 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району	Вінницька область	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.4. 5.7 6.1	Створення групи розвитку та соціальної активності людей поважного віку та людей з інвалідністю у сільській місцевості	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	14	14	360	360	360	360	кількість проведених заходів	шт.	31	31	-	Заходи проведені	-
5.7 6.1	Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Кошти Фонду народонаселення ООН та обласний бюджет (частково)	86	86	86	84,6	86	86	кількість осіб, які отримали послуги	особи	0	27	0	Завершуються поточні роботи по ремонту приміщення	-
5.7 6.1	Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу Стрижаського дитячого будинку – інтернату, вул. Новосільська,39, смт. Стрижавка	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	5015,8	5015,8	4002,801	4002,801	5015,8	4908,68	проведення утеплення житлового корпусу б'і	% виконання	0	0	0	утеплення фасадів, внутрішнє опорядження	-
5.7 6.1	Реконструкція I поверху приміщень Вінницького обласного центру реінтеграції бездомних громадян по вул.Гагаріна, 20 б в смт Вороновиці	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	4297,2	4297,2	2595,4	2595,4	4297,2	4281,4	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Завершені роботи з прокладання проводки. Ведуться внутрішнє та зовнішнє опорядження, благоустрій території	-

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення

Дорожня галузь

6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватуліна в м.Ілліні Іллінецького району: 1) від перехр. з вул. Слов'янська до буд. №70 2) від буд. №70 до буд. №26	Іллінецький ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1489,2	1475,2	1475,2	1475,2	1489,2	1475,2	Площа	кв.м	3009	3009	-	100%	-
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голіцька (від перехр. з вул. Незалежності до перехр. з вул. Світла в м. Ілліні, Іллінецького району	Іллінецький ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1491,8	458,8	458,8	458,8	1491,8	1491,8	Площа	кв.м	3540	3540	-	100%	-
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Ясубівка Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відкладено на наступні роки
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красеньке Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відкладено на наступні роки
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Красеньке – ЛІГора Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відкладено на наступні роки

6.1.11	Капітальний ремонт дороги Утарів-Каленівка Оратівської селищної об'єднані територіальної громади	Оратівський ОТГ	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено	
6.1.11	Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівкіа Козятинського району	с.Махнівкіа Козятинський район	2018	2018	МБ (Махнівська с.р.), дольова участь співучасників проекту (СТОВ "Мрія", ФГ "Ніка-Д", ФГ "Золотий колос")	1250,9	50,9	1250,9	1127,4	1250,9	1127,4	Протяжність дороги	км.	1,7	1,2	-0,5	90,1%	Роботи не завершено в зв'язку із погодними умовами. Завершення робіт планується в І півріччі 2019 року
Водопровідно-каналізаційне господарство																		
6.1.7 6.1.8	Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаринці, Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, Козятинського району)	с. Дубові Махаринці Козятинський район	2018	2018	сільська рада, територіальна громада, місцеві підприємства, СФГ, приватні підприємці	2755,4	365	2755,4	1765	2755,4	1765	Протяжність водогону	км.	13	13	-	100%	-
6.1.7 6.1.8	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельнику	м.Хмельник	2018	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
6.1.7 6.1.8	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Плліні (по вулицях Морозівська – 2 км, Запільнодорожна – 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева – 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Іллінецького району	Іллінецький ОТГ	2018-2020	2018	державний місцевий бюджет	847,7	839,3	98,9	98,9	839,3	839,3	Протяжність водогону	п.м.	1334	1268	-	100%	-
4.2.1 6.1.7	Реконструкція очисних споруд в с.Зарванці Зарічна, 35 Вінницького району	с.Зарванці Якушинської ОТГ	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Не достатня сума коштів в місцевому бюджеті
6.1.7 6.1.8	Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці Немирівський район	с. Ометинці Мельниківської ОТГ, Немирівський рн	2017-2018 р.	2017-2018 р.	Державний, місцевий бюджет, партнери	1312,3	1123,7	0	0	1312,3	1123,7	Протяжність системи водопостачання	км	7,5	7,5	-	100%	-
6.1.7 6.1.8	Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів	смт.Оратів	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток інфраструктури територіальних громад																		
6.1 6.2	Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та Сорока Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Не пройшов відбору ЄС
6.1.4	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 1) с.Парпурівці Хижинецької сільської ради Сокриненської ОТГ Вінницького району 2) с.Майдан-Чапельський Хижинецької сільської ради Сокриненської ОТГ Вінницького району	Хижинецька сільська рада	2017-2019	2017-2019	місцевий бюджет	222,5	223,5	0,0	225,5	0,0	227,5	протяжність ліній	км	-	4,4	0	відповідно плану	Недостатнє фінансування
						387,1	388,1	0,0	390,1	0,0	392,1	протяжність ліній	км	-	3	0		
2.1 6.1 6.2	ЦНАП в Студеняській об'єднаній територіальній громаді – шлях до нової якості життя	Студеняська ОТГ	2018	2018	Державний місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
6.1 6.2	Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена	Студеняська ОТГ	2019	2019	бюджет ОТГ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.1 6.1 6.2	Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді	Шпиківський ОТГ	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 6.1.4	Освітлення вулиць - безпека і затишок	с.Махнівкіа Козятинський район	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 6.1	Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті м.Вінниця	м.Вінниця	2016-2020	2018-2020	Місцевий бюджет, тис.грн.	0	0	4453,3	4453,3	8447,8	8447,8	Кількість виданих карток	Шт.	200000	0	-200000	Стан реалізації – 15%	-
					Грантові кошти, тис.Євро	6105,2	0	0,0	0,0	345,3	345,3	Кількість одиниць оснащеного транспорту	Шт.	600	0	-600		

						Кредитні кошти СБРР, тис. Євро	8000	0	2131,1	2131,1	2131,1	2131,1	Кількість встановлених табло на зупинках	Птг.	50	0	-50			
2.1 6.1 6.2	Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушівці Вінницького району	с.Якушівці Якушівської ОТГ	2018	2019	Місцевий бюджет	10821	10821	344	344	8834,3	8640,9	Розширення площі приміщення ЦНАП	м.кв.	702,7	0	-702,7	Виготовлено ПКД. Загальна кошторисна вартість складає 12,7 млн грн.	Завершення робіт буде проведено на початку 2019 року		
												Створення нових робочих місць	од.	23	0	-23				
												Підвищення якості надання адмінпослуг	%	15	0	-15				
1.3.11 6.1.1 6.3	Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» (Реконструкція існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м.Вінниця, вул.Театральна, 15)	Вінницька область	2018	2018	місцевий, обласний бюджет, інвестор	11959	9976,77	6856,69	6856,69	11959	11959	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	100%	-		
2.4.1 6.1.1	Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по вул.Монастирська, 47 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	2780,7	2780,7	880,7	880,7	2780,7	2639,2	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Ведуться роботи по влаштування покрівлі та утеплення фасадів			
2.1.1 6.1.1	Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва сторона) "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор.№292-М) за адресою вул.Соборна, 70 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	кошти у звітному періоді не виділено		
2.1.1 6.1.1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок організацій" по вул. Соборній, 70 в м. Вінниця, (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс	Вінницька область	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	кошти у звітному періоді не виділено		
6.1.3	Реставрація з влаштуванням під'їзду "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул.Соборна, 70 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	кошти у звітному періоді не виділено		
6.1	Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	56,0	56,0	0,0	0,0	79,3	79,3	кадастрові довідки	шт.	500	450	-50	10,0%	-		
6.1.5	Розроблення містобудівної документації	Вінницька область	2018-2019	2018	Місцевий бюджет	26343,1	14430,9	4441,0	4441,0	26343,1	26343,1	забезпеченість оновленою містобудівною документацією	к-сть	20	99	79	80%	-		

Розвиток туристичної галузі

5.4.6 5.5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів Барської фортеці XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер №560), розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастиону пам'ятки	Барський ОТГ	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
--------------	---	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------

5.5 6.1	Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Виноблагоріс» по вул. Зулінського, 9, м.Вінниця	Вінницька область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	6983,716	6983,716	3548,385	3548,385	5643,5	5643,5	-	-	-	-	-	-	Завершено бетонні роботи по басейну та будівництво вольєру і паркану. Після закінчення зимового періоду будуть виконані оздоблювальні роботи.	-
5.5	Промоція традиційних продуктів Вінницької області	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких категорій населення	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Розвиток сільського зеленого туризму	Вінницька область	2018-2020	2018	обласний бюджет	15	15	0	0	15	15	Кількість проведених семінарів	шт.	1	1	-	проведено семінари	-	
5.5	Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області	Вінницька область	2018-2020	2018	обласний бюджет	25	24,9	0	0	24,9	24,9	Кількість проведених екскурсій	шт.	2	2	-	здійснено екскурсії	-	
5.5	Промоція туристичного потенціалу	Вінницька область	2018-2020	2018	обласний бюджет	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	Кількість проведених заходів	шт.	4	4	-	проведено семінари	-	
5.5	Представлення туристично-рекреаційної галузі області	Вінницька область	2018-2020	2018	обласний бюджет	60,0	59,7	0	0	59,7	59,7	Кількість туристичних виставок в яких прийнято участь	шт.	2	2	-	Прийнято участь у виставках	-	

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

Володимир МЕРЕЖКО

