

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0600000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 43960389 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 43960389 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0616089 | 6089 | 0610 | Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0210000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечити громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, доступним та безпечним житлом тимчасового проживання через реалізацію проектів будівництва, реконструкції та переобладнання об'єктів |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення та розширення фондів житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які потребують тимчасового розміщення, шляхом будівництва нового житла, реконструкції існуючих житлових будівель і гуртожитків

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Покращення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а саме оснащення та облаштування житлових та нежитлових приміщень гуртожитків |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|------|------------|
| | | | 13.11.2025 року №650 | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість душових приміщень гуртожитку, в яких планується проведення робіт з поточного ремонту, для внутрішньо переміщених осіб КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" | од. | Інформація закладу | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |
| 4 | К-сть приміщень, в яких планується виконання робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради | од. | Інформація закладу | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,00 | 0,00 | -61,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту 1 душового приміщення гуртожитку, для внутрішньо переміщених осіб КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" | грн. | Розрахунково | 119592,00 | 0,00 | 119592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119592,00 | 0,00 | -119592,00 |
| 6 | Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради | грн. | Розрахунково | 145848,47 | 0,00 | 145848,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145848,47 | 0,00 | -145848,47 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 7 | Рівень покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення робіт з поточного ремонту душових приміщень гуртожитку, для внутрішньо переміщених осіб КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" | грн. | Невиконання планових показників бюджетної програми зумовлено відсутністю ринкового попиту на запропоновані умови закупівлі. Повторне оголошення процедур не призвело до укладання договорів через відсутність поданих пропозицій від учасників. Враховуючи пріоритетність дотримання державних будівельно-технічних стандартів, скорочення термінів виконання робіт було визнано недоцільним, що спричинило неосвоєння виділених асигнувань. |
| 2 | Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщень п'ятого поверху будівлі гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради | грн. | Зазначені кошти спрямовані на поточний ремонт приміщень 5-го поверху гуртожитку за адресою: вул. Рокитна, 12, м. Погребище. Повідомляємо, що станом на початок 2026 року повне освоєння коштів та завершення робіт у межах 2025 бюджетного року виявилось неможливим з об'єктивних причин, а саме: виділення фінансування наприкінці року (листопад-грудень) обмежило час на проведення тендерних процедур та безпосередній початок робіт. Відповідно до будівельних норм, повний цикл запланованих ремонтних робіт вимагає дотримання технологічних пауз |
| | Продукту | | |
| 3 | Кількість душових приміщень гуртожитку, в яких планується проведення робіт з поточного ремонту, для внутрішньо переміщених осіб КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" | од. | |
| 4 | К-сть приміщень, в яких планується виконання робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради | од. | |
| | Ефективності | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту 1 душевого приміщення гуртожитку, для внутрішньо переміщених осіб КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" | грн. | Невиконання планових показників бюджетної програми зумовлено відсутністю ринкового попиту на запропоновані умови закупівлі. Повторне оголошення процедур не призвело до укладання договорів через відсутність поданих пропозицій від учасників. Враховуючи пріоритетність дотримання державних будівельно-технічних стандартів, скорочення термінів виконання робіт було визнано недоцільним, що спричинило неосвоєння виділених асигнувань. |
| 6 | Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради | грн. | З огляду на те, що у 2025 році жоден етап ремонтних робіт не був реалізований, на сьогодні визначення залишкової вартості або фіксація фактичних витрат є неможливими. |
| | Якості | | |
| 7 | Рівень покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за КПКВК МБ 0616089 «Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» було виділено 9 203 460,60 гривень по загальному фонду та 171 664 гривні за рахунок спеціального фонду. Зазначені кошти спрямовані на поточний ремонт приміщень 5-го поверху гуртожитку за адресою: вул. Рокитна, 12, м. Погребище та для проведення робіт з поточного ремонту душевих приміщень гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти". Станом на початок 2026 року повне освоєння коштів та завершення робіт у межах 2025 бюджетного року виявилось неможливим з об'єктивних причин, а саме: виділення фінансування наприкінці року (листопад-грудень) обмежило час на проведення тендерних процедур та безпосередній початок робіт. Відповідно до будівельних норм, повний цикл запланованих ремонтних робіт вимагає дотримання технологічних пауз.

Масштабність та специфіка поточного ремонту приміщень обумовлена необхідністю одночасного виконання декількох взаємопов'язаних етапів. Реалізація проекту відбуватиметься за окремими локальними кошторисами, що вимагає чіткої послідовності та значних часових витрат:

1. Загальнобудівельні роботи: Включають демонтаж, опорядження та перепланування приміщень згідно з сучасними нормами житла для тимчасового проживання.
2. Інженерні мережі (Сантехнічні та електротехнічні рішення): Повна заміна систем водопостачання, водовідведення та електромереж є базовим етапом, що передує фінішному оздобленню.
3. Система пожежної сигналізації: Встановлення сучасних систем протипожежного захисту є критично важливою умовою для введення об'єкта в експлуатацію та безпеки мешканців.
4. Комплектація об'єкта (Монтаж та придбання устаткування, меблів, інвентаря): Цей етап передбачає не лише закупівлю, а й логістику, збірку та встановлення меблів і необхідного обладнання для створення повноцінних умов проживання.
5. Пусконаладжувальні роботи: Фінальний етап перевірки всіх систем життєзабезпечення (електрики, водопостачання, пожежної безпеки), що є технологічно тривалим процесом.

Причинами виникнення залишків по КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" виникли через: обмежені терміни для якісного виконання ремонтних робіт з дотриманням будівельно-технічних норм відповідно до Закоу України «Про державні будівельні норми»; торги не відбулись через відсутність тендерних пропозицій; підрядники відмовились укласти прямий договір про виконання ремонтних робіт; відсутність електропостачання, необхідного для виконання робіт (за графіком погодинних відключень електропостачання здійснюється тільки 4 години на день).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Реалізація бюджетної програми забезпечує створення фонду житла для соціально вразливих верств населення: Формування належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших категорій громадян, які потребують соціальної підтримки в умовах воєнного стану, Цей проект є частиною стратегічного плану розвитку регіону та виконання Постанови КМУ №1160, що сприяє стабілізації соціальної ситуації у Вінницькій області.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)